

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROGRAMA:
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO D. JOÃO VI
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

MODALIDADE:
VALOR: R\$ 83.011,85

Data: 15/04/2019

TIPO DE SERVIÇO: Ampliação sala de aula e sala de professores

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	Serviços Preliminares	8,17	6.833,80	8,17	6.833,80	-		-		-		-		-	
2.0	Movimento de Terra	5,41	4.524,95	5,41	4.524,95	-		-		-		-		-	
3.0	Fundações	10,97	9.175,25	3,59	3.000,00	7,38	6.175,25	-		-		-		-	
4.0	Impermeabilização	1,19	994,05	-		1,19	994,05	-		-		-		-	
5.0	Supraestrutura	8,29	6.928,39	-		4,78	4.000,00	3,50	2.928,39	-		-		-	
6.0	Alvenarias	10,38	8.678,93	-		3,59	3.000,00	6,79	5.678,93	-		-		-	
7.0	Cobertura	13,72	11.473,48	-		3,59	3.000,00	10,13	8.473,48	-		-		-	
8.0	Revestimento	9,73	8.139,40	-		-		4,78	4.000,00	4,95	4.139,40	-		-	
9.0	Pavimentação	11,42	9.546,40	-		-		1,20	1.000,00	10,22	8.546,40	-		-	
10.0	Esquadrias	8,70	7.278,39	-		-		-		8,70	7.278,39	-		-	
11.0	Ferragens	0,17	145,35	-		-		-		0,17	145,35	-		-	
12.0	Pintura	4,65	3.887,44	-		-		-		-		4,65	3.887,44	-	
13.0	Instalações Elétricas	6,05	5.060,63	-		1,79	1.500,00	1,20	1.000,00	-		3,06	2.560,63	-	
14.0	Limpeza final de obra	1,14	955,02	-		-		-		-		1,14	955,02	-	

TO-	SIMPLES			17,17	14.358,75	22,33	18.669,30	27,60	23.080,80	24,05	20.109,54	8,85	7.403,09	-	
TAL	ACUMULADO	100,00	83.621,49	17,17	14.358,75	39,50	33.028,05	67,10	56.108,85	91,15	76.218,39	100,00	83.621,49	-	